

	<p>Mangler?</p> <p>Ny BBR</p> <p>Kirkegård</p> <p>Kirkesti – fast belægning. Der er ca. 10 ugers leveringstid på granitfliser – de skal bestilles i god tid, hvis vi selv vil hjemtage dem. Hævning af P-plads? Prisramme/Flemming Ansøgning til provsti?</p> <p>Kabel til varmestyring/ Felsted el spørges om pris på montering. Kabel skal graves ned i 30 cms dybde. Møde mellem Felsted el, Sten og Flemming. Sten aftaler. Der skal ses på, hvordan kablet kan komme ind i kirken. Flemming graver op til kabel, når det (hurtigst muligt) bliver aktuelt.</p> <p>Luftpumpe/Sten - status</p> <p>Præstegårdens have/status – plantning af hæk</p> <p>Graverhus/status Energimærkning – ikke fredede bygninger – sendes i udbud? Flemming – Brian??</p>	<p>Johanning har knust et glas i badeværelset. Mai-Britt kontakter Bent Staugaard. Faktura sendes til Johanning. Samtidig får vi skiftet det revnede glas i den lille stue. Faktura til Tove.</p> <p>Tæppet på ganarealet og i et værelse trænger til udskiftning. Mai-Britt ser, hvad der er under – herefter stillingtagen til hvad der skal ske.</p> <p>Den med sand fyldte olietank og jordvarmeanlægget er ikke registreret. Tages med på næste møde (Flemming)</p> <p>Kirsten opdaterer ansøgningen til provstiet – derefter sendes den til gennemsyn til alle inden den sendes til provstiet. Stien hæves 10 cm ved lågen og 8 cm indenfor lågen 0 18 cm i alt. Vi bestiller granitsten i indeværende finansår (Flemming).</p> <p>Der har været afholdt møde med Flested el og der er fundet en løsning på, hvordan kablet kommer ind i kirken. Skønnet udgift: 10.000 kr. til el-arbejdet, 10.000 til nedgravning af kabel. Arbejdet forventes igangsat i næste uge (47) (Flemming)</p> <p>Er bestilt (Middelfart Produktionsskole) – vi afventer levering.</p> <p>Hækken er plantet.</p> <p>Brian laver ikke arbejdet mere. Vi vil kontakte Knud Midtgaard, som står på provstiets list (Kirsten)</p>		
5.	Kirkeværge/graver	Det nye takstblad for 2017 er klar og lægges på hjemmesiden (Sten).		
6.	Ajourføring af tavle over præster/status	Kirsten aftaler afleveringstidspunkt med Tonni – tavlen er færdig.		